Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Silnice I/55 Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh:
dokončovací práce

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Silnice I/55 Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: dokončovací práce

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o.

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

IČ: 659 93 390

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Kontaktní osoba: Tomáš Jurásek, tel. 725 796 194, e-mail: jurasekt@imosbrno.eu
(vedoucí střediska HSV Žabčice)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Rostislav Širmer, tel. 778 525 560, e-mail: sirmer@nvbline.cz
(realizace dopravního značení)

Bc. Pavel Zavadil, tel. 778 973 109, e-mail: zavadil@nvbline.cz
(projekční činnost)

Barbora Orlová, Dis., tel. 773 623 026, e-mail: orlova@nvbline.cz
(vyřízení povolení)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu a extravilánu města Uherský ostroh a extravilánu obce Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici I/55 v km 81,560 – 82,670 budou prováděny dokončovací práce (úprava a čištění nezpevněných krajnic, úprava sjezdů aj.).

Dokončovací práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice I/55 na pohyblivé pracovní místo.

V řešeném úseku se nachází křížení se silnicí II/495 a s místní komunikací. V řešeném úseku se nenachází zastávky autobusu.

Přístup ke všem objektům v řešeném úseku bude zajištěn po celou dobu stavby.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

V případě záboru komunikace bude délka pohyblivého pracovního místa max. 50 m. Průjezdová šířka podél záboru stavby min. 3 m.

Vozidla na přehledném úseku budou usměrněna dopravním značením P7, P8. Na nepřehledném úseku budou vozidla zastavována proškolenými osobami.

CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová doprava místem projíždí a je nutné počítat s časovou prodlevou.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa nebude vyznačena, jedná se o částečné omezení provozu.

ZIMNÍ OBDOBÍ

Práce zasáhnou do zimního období, dopravní značení bude udržováno v čistotě.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude realizována dle přiložených situací.
Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.
Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.
Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 23. 10. 2023

NVB LINE s.r.o.

Bc. Zavadil Pavel